



gemeinsam beständig im Wandel

## Protokoll der Arbeitsgruppensitzung vom 07.02.2006 im DGH

Beginn: 20:05 Uhr

Ende: 21:25 Uhr

Anwesende:

Herr Bürgermeister Weber, Frau Berckhemer, Herr Laukel,  
Ludwig Abel, Daniela Becker, Reingard Britschock, Kerstin Büchenschütz, Hartmut Findt, Heiko Fischer,  
Jürgen Gilbert, Ludwig Gilbert, Karl-Heinz Gilbert, Georg Kirchhein, Alexander Lauer, Reinhard Lauer (OV),  
Werner Naumann, Birgit Nickel, Stephan Pommer, Armin Retler, Georg Rieck, Reinhold Schwarz

### Top 1 Begrüßung

Heiko Fischer begrüßt um 20:05 Uhr die anwesenden Mitglieder, besonders Herrn Bürgermeister Weber, Frau Berckhemer, Architekt Laukel und eine Vertreterin der Presse und eröffnet die Sitzung.

### Top 2 Projekte 2006 - Platzgestaltung von Backhaus, Kircheneingang, DGH

Die Platzgestaltungen müssen im engen Zusammenhang mit der bevorstehenden Kanal- und Straßensanierung (von Sireneninsel bis Hauptstraße 2 am Ortseingang) gesehen werden. Nach Aussage von Herrn Bürgermeister Weber, sind die Mittel für diese Maßnahmen im Haushalt bereits eingestellt. Fördermittel sind beantragt beim ASV (Amt für Straßen und Verkehr), den Zweckverbänden Mittelhessen für Wasser und Abwasser (ZMW, ZMA) und der Flurbereinigung (neu: Amt für Bodenmanagement und Geoinformation). Die Zuschüsse für den Kanalbau sind bereits genehmigt. Für die Planung wurde das Büro Kolmer & Fischer beauftragt (Auswahl aus 3 Planungsbüros), Planungsentwürfe liegen bereits vor, am 23.2.2006 soll eine Anliegerversammlung bzgl. der Straßensanierung im DGH um 20:00 Uhr stattfinden, wo die Planungsentwürfe vorgestellt werden. Die Gemeinde muss die Unterlagen bis zum 31.3.06 bei den Behörden einreichen. Da wir auf Warteliste stehen, könnten die Sanierungsarbeiten auch erst in 2007 (Kanal 2006) zur Durchführung kommen. Die Haushaltsentscheidung der Gemeinde wird am 9.2.06 getroffen. 50% der Sanierungs-Kosten müssen von den ca. 40 Anliegern (Aufteilung nach Grundfläche) übernommen werden, die Platzgestaltung wird im Rahmen der Dorferneuerung durchgeführt.

Terminlage:

23.2.06	Anliegerversammlung (Verzögerung durch erforderlich gewordene Bodenprüfungen)
Anfang März	Entscheidung der Gemeinde, ob Teil- oder Komplettsanierung
Ende März	Antragstellung beim ASV

Es wurde darüber positiv abgestimmt, dass die Dorferneuerung in diesem Jahr die Planung der Plätze kompl. durchgeführt (Planungsbüro Kolmer & Fischer), Ausführung wahrscheinlich erst in 2007. (Frau Berckhemer wird zur Planungssicherheit Mitte April mit dem ASV Kontakt aufnehmen.) Das Projekt „Sireneninsel“ (mit hohem Eigenleistungsanteil) wird für 2006 (Planung + Durchführung) vorgesehen. Falls die Plätze in 2006 doch zum Tragen kommen sollten, wird das Projekt Sireneninsel auf 2007 verschoben.

### Top 3 Verschiedenes

Heiko Fischer dankt dem Bürgermeister als Vertreter der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit bei den bereits durchgeführten Projekten „Backhaus“ und „Kirchenmauer“.  
Der Auftrag für die 2. Planungsphase an Frau Jennert wurde aufgrund der angesetzten Versteigerung der „Alten Schule“ ausgesetzt, kann in der nächsten Sitzung (7.KW) wieder aktiviert werden, da das Projekt „Kulturelle Mitte“ unabhängig von diesem Gebäude geplant wird. Herr Weber informiert die Versammlung, dass der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen hat, nicht an der Versteigerung der „Alten Schule“ teilzunehmen.  
Herr Laukel informiert darüber, dass der Einbau des Eingangstores der Kirchenmauer Ende Feb. erfolgt

Termine:

21.02.06	Vorplanung Sireneninsel (20:00 Uhr DGH-Sichertshausen)
09.03.06	turnusmäßige Arbeitskreissitzung (20:00 Uhr Gaststätte Retler)